

**Акт проверки
муниципального имущества № 343**

« 14 » сентября 2019 г.

по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Видим
(место проведения проверки)

Комиссией по контролю за использованием и сохранностью муниципального имущества в составе:

Суслова Н.Ю. – консультант отдела ЖКХ, Т и С администрации Нижнеилимского муниципального района

Максимова Е.Г. – начальник ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района

Чубенко И.В. – консультант по земельным вопросам ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района

Куприна А.О. – главный специалист по имуществу ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района

на основании распоряжения администрации Нижнеилимского муниципального района «06» сентября 2019 г. №184, была проведена проверка муниципального имущества-коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, расположенных на территории Видимского муниципального образования

При осмотре нежилого здания - котельной по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Видим, кв. Солнечный, 1г, было выявлено следующее: Согласно заключенному концессионному соглашению №1 от 15.08.2016г. концессионер произвел следующие работы:

Наименование мероприятия	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Исполнение	Дата исполнения
1. Объекты теплоснабжения по адресу: р.п. Видим кв. Солнечный, 1Г			
1.1. Замена котла КВСм- 1 ,25	до 31.12.2017 г.	выполнено	ноябрь 2016 г.
1.2. Ремонт тепловых сетей Частичная замена труб 75 м. теплосетей, замена задвижек	2016-2017 г.	выполнено	ноябрь 2016 г.
1.3. Замена дымового насоса ДН 200	до 31.12.2018 г.	выполнено	ноябрь 2016 г.
1.4. Замена дымохода	до 31.12.2019 г.	выполнено	ноябрь 2016 г.
1.5. Установка приборов учета	31.12.2017 г.	выполнено (установлены приборы учета электрической энергии и холодной воды)	октябрь 2017 г.
2. Объекты теплоснабжения по адресу: р.п. Видим, ул. Нагорная. 51А			
2.1. Ремонт теплотрассы, отремонтировать с частичной заменой труб 56 м. теплосетей, заменить задвижки	2016-2017 г.г.	выполнено	март 2017 г.
2.2. Ремонт котла: Заварить котел,	до 31.12.2018 г.	выполнено	март 2017 г.

восстановить обмуровку			
2.3. Ремонт здания: Замена кровли	до 31.12.2019 г.	выполнено	август 2019 г.
2.4. Установка приборов учета	до 31.12.2017 г.	выполнено (установлены приборы учета электрической энергии и холодной воды)	март 2017 г.

Выполнение данных работ повлекло за собой перечень мероприятий не указанных в задании к концессионному соглашению:

1. Демонтаж ранее установленного оборудования в связи с его физическим износом: 100 %

- котлов "КСВ-1,25"; котла "КВМ-1,25"; топки ТШПм -1,45
- дымососов ДН 8/1000; насосов К 65-50-160;
- дымохода; разборка кирпичной кладки подкотловой части.

2. Установка(монтаж) нового оборудования:

- установка золоуловителя ЗУ-1-2;
- щит управления котлами -2 шт.;
- рукава высокого давления - 2шт.;
- кирпичная кладка под котловой частью;
- расширительный бак -1 шт.


Заключение:

Ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме согласно срокам, указанным в задании к концессионному соглашению, в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Видимского МО.


Подписи

Комиссия в составе:

Суслова Н.Ю.



Максимова Е.Г.



Чубенко И.В.



Куприна А.О.

